

监 理 日 志

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2021 年 1 月 9 日 星期：六	天气：白天： 夜间：晴	气温：最高 6℃ 最低 -2℃	
工作内容、遇到问题及其处理 1、道路平整、清缺，道路面层铺装，部分道路硬化。 2、99#、94#、106#箱变区域组件排查、维修。 施工人员少，机械设备投入少。 检查情况： 现场检查发现现场整改维修工作进展不顺利，要求施工单位尽快安排施工人员进场整改，但因全国疫情爆发等原因，目前施工人员组织仍未落实到位。			
记录人	刘晨瑞	总监签阅	徐耀奎