

监 理 日 志

工程名称：蒋巷镇三河湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 2021 年 2 月 1 日<br>星期：一                                                                                                                                                                                                                                | 天气：白天：<br>夜间：小雨 | 气温：最高 10℃<br>最低 6℃ |
| 工作内容、遇到问题及其处理<br><br>1、今日因天气下雨现场无人施工<br><br>检查情况：<br>施工队、总监理、业主代表、监理部<br>对 8#、10#箱变区域支架、组件压块<br>螺栓力矩进行复查。<br><br>下发监理联系单 004，要求施工队做好春节假<br>期现场施工安全工作的相关事宜。<br>编制下发工程暂停令，确定其具体停工时间及<br>春节放假期间值班人员、安全监护工作。<br>编制监理暂停令，要求各场联系单发至业主，确定<br>监理人员离场时间及年后复工时间 |                 |                    |
| 记录人                                                                                                                                                                                                                                                   | 刘晨瑞             | 总监签阅<br>徐耀生        |