

监 理 日 志

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2021 年 2 月 2 日 星期：二	天气：白天： 夜间：多云	气温：最高 12℃ 最低 5℃
工作内容、遇到问题及其处理 1、道路已停工，年后开始施工。累计道路收方 7000/7000 米， 道路面层铺装 4800/7000 米。 2、现场有 2200 米道路未完成，施工单位仅垫层中 2000 米政府要求进行道路硬化，已进行 670/2000 米，剩余 200 米 石子未进场 3、10#井箱变区域支架螺栓松动，变形压块更换。 检查情况： 与施工单位、监理单位、监理单位检查 10#井箱变 区域支架螺栓松动紧固整改情况。		
记录人	刘晨瑞	总监签阅 徐耀奎