

监 理 日 志

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2021 年 3 月 21 日 星期：日	天气：白天： 夜间：小雨转阴	气温：最高 14℃ 最低 9℃
工作内容、遇到问题及其处理 1、现场尚缺能工及工人 2、现场部分光伏区进行破损组件更换， 支架檩条整改、螺丝紧固施工 3、现场新料场、部分道路平整、铺垫 4、现场立柱加固仍未进行，要求施工单位 尽快采购加劲板进场以及其他相关事宜 开展		
记录人	刘晨瑞	总监签阅 徐耀生