

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2021 年 03 月 25 日 星期: 四	天气: 白天: 夜间: 晴	气温: 最高 24℃ 最低 13℃
工作内容、遇到问题及其处理 1. 现场施工及人员 2. 90#、104#箱变区域螺栓紧固, 台斜撑增加双螺母, 压块抽查、调整 3. 升压站通讯管理机已更换, 经调管理机及新更换两分变装置通讯已调试完成, AGC、AVC未调试完成, 施工单位反馈因调试人员临时有事, 预计 3月25日前到场, 3月31日前完成调试 4. 检查巡视现场其整改施工完成情况		
记录人	刘晨瑞	总监签阅 徐耀生