

# 监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三涧湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2021年03月28日 星期: 四	天气: 白天: 夜间: 晴转阴	气温: 最高 25℃ 最低 16℃	
<p>工作内容、遇到问题及其处理</p> <p>1. 97#箱变区域组件安装0.5组</p> <p>2. 97#、98#箱变区域鱼塘注水</p> <p>3. 焊接补强工作, 经试焊后发现箭报尺寸需要调整优化, 经施工单位反馈, 箭报封料已到, 施工单位反馈施工队近期将到场施工</p> <p>4. 与业主、总包、施工单位检查验收部分箱变区域压块更换、组件安装质量情况</p>			
记录人	刘晨瑞	总监签阅	徐耀生