

监 理 日 志

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2021 年 4 月 19 日 星期：一	天气：白天： 夜间：	气温：最高 23℃ 最低 17℃
工作内容、遇到问题及其处理 1、施工队 38 人，挖机 2 台，吊车 1 台 2、94#、89#、90#、96#、95#、83#、100# 组变区域立杆组架焊接除锈、刷防腐漆 3、102#、103#、81#、84#、94#、83#、100# 组变区域立杆组架焊接施工 4、与总包、施工队组架立杆 98#、81#、94#、95# 组变区域立杆组架焊接、除锈防腐，其组架质量要求符合规范要求		
记录人	刘晨瑞	总监签阅 徐耀生