

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2021 年 4 月 24 日 星期六	天气: 白天: 夜间: 中雨	气温: 最高 22℃ 最低 17℃
工作内容、遇到问题及其处理 1. 因天气原因现场无人施工。 2. 天津宏大线缆更换事宜, 施工单位反馈已与天津宏大确认材料生产事宜, 预计生产时间需一周, 镀锌钢还需过一段时间 3. 升压站通讯管理机更换, 通讯管理机AGC、AVC调试完成, 施工单位反馈电网将进行攻防演练, 4月23日左右结束, 调试预计需4月25日进行。		
记录人	刘晨瑞	总监签阅 徐耀华