

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2021 年 4 月 26 日 星期一	天气: 白天: 夜间: 阴	气温: 最高 20℃ 最低 16℃
工作内容、遇到问题及其处理 1. 施工人员 70 人, 挖机 2 台, 吊车 1 台 2. 85#、101#、102# 箱变区域压块排布、调整, 已完成 24/26 箱变区域 3. 82#、83#、89#、103#、104#、105#、106# 箱变区域主拉筋板焊接 28 处 4. 整组倾斜组件整改已完成 40/44 组. 5. 与总包、施工单位检查 98#、99# 箱变区域主拉筋板焊接、除锈防腐, 部分存在漏焊、焊渣未清理等问题, 要求施工单位加强施工技术及施工人员技术交底, 尽快整改		
记录人	刘展瑞	总监签阅 徐耀生