

监 理 日 志

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2021 年 4 月 24 日 星期：三	天气：白天： 夜间：阴	气温：最高 23℃ 最低 16℃
-------------------------	----------------	---------------------

工作内容、遇到问题及其处理

1. 施工队 70 人，挖机 2 台，吊车 1 台
2. 85#、102#、101# 箱变区域压块排查、调整
3. 82#、88#、89#、103#、104#、105#、106# 箱变区域立杆前板焊接 2 处
4. 轻组倾斜组件整改已完成 40 组
5. 与业主、总包、施工单位检查 97#、96# 箱变区域组件压块调整，其基本符合规范要求
6. 检查 85# 箱变区域立杆前板焊接，都存在漏焊、焊渣未清理干净等问题，要求施工单位加强施工及施工员技交底，待整改验收合格后，再进行除锈防腐

记录人	刘震	总监签阅	符光耀
-----	----	------	-----