

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2021 年 5 月 1 日 星期: 六	天气: 白天: 晴 夜间: 晴	气温: 最高 32℃ 最低 21℃
工作内容、遇到问题及其处理 1. 103#箱变区域压块排查、调整, 已完成 25/26 箱变区域 2. 82#、83#、84#、85#、87#、88#、89#、94#、95#、96#、101#、103#、104#、106#箱变区域主拉筋板焊接 547 根 3. 整组主拉斜组件整改已完成 4 万颗, 其中 30 组主拉更换 4. 施工队 60 人, 挖机 2 台, 吊车 1 台		
记录人	刘晨瑞	总监签阅 徐耀生