

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三河湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2021 年 5 月 12 日 星期: 三	天气: 白天: 夜间: 阴	气温: 最高 25℃ 最低 22℃
工作内容、遇到问题及其处理 1、施工人员 54 人, 挖机 2 台, 吊车 1 台 2、94#、97#、100#、105# 箱变区域立柱箱板焊接 203 根 3、整组倾斜组件整改, 其中 30 组倾斜立柱更换 4、与总包、施工单位检查 100#、97#、105# 箱变区域立柱箱板焊接, 发现部分存在焊渣未清理、漏焊等问题, 要求施工单位加强施工工艺及施工人员技术指导, 尽快整改		
记录人	刘晨瑞	总监签阅 符耀生