

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2021 年 5 月 14 日 星期: 五	天气: 白天: 夜间: 白云	气温: 最高 33℃ 最低 26℃
工作内容、遇到问题及其处理 1. 施工队负责人, 挖掘机, 吊车 2. 97#、97#、100#、101# 箱变区域立拉筋板焊接 130 根 3. 支架筋板除锈防腐 4. 与总包、施工队检查 100#、101# 箱变区域立拉筋板焊接施工, 发现部分存在焊接未清理问题, 要求施工队加大质量管理力度, 做好施工队技术指导, 尽快整改 5. 巡查检查现场箱变区域立拉筋板除锈、防腐, 其施工质量符合规范要求		
记录人	刘振瑞	总监签阅
		徐耀生