

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2021 年 5 月 15 日 星期: 六	天气: 白天: 夜间: 多云	气温: 最高 35℃ 最低 26℃
工作内容、遇到问题及其处理 1、施工人数 41 人, 挖机 2 台, 吊车 1 台。 2、8#井、10#井、103#箱变区域立柱钢筋焊接 90 根 3、支架钢筋除锈防腐 4、整组倾斜组件整改, 其中 30 组钢筋立柱更换 5、巡检检查现场箱变区域立柱钢筋焊接除锈、防腐, 其施工质量基本符合规范要求		
记录人	刘展瑞	总监签阅 徐耀生