

监 理 日 志

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2021 年 5 月 2 日 星期: 日	天气: 白天: 夜间: 多云	气温: 最高 30℃ 最低 21℃
工作内容、遇到问题及其处理 1、施工员 60 人, 挖机 2 台, 吊车 1 台 2、103# 箱变区域在块排查, 调整, 完成 25/26 箱变区域 3、82#、84#、85#、89#、90#、93#、94#、95#、96#、101#、102#、103#、104#、106# 箱变区域立挂筋板焊接 563 根 4、整理斜坡细砂, 整改完成 5 处 5、与总包施工单位检查 90#、93# 箱变区域立挂筋板焊接施工, 发现部分存在焊渣未清理等问题, 要求施工单位加强自控力度, 加大施工质量管控力度, 待整改验收合格后, 再进行防腐、防腐		
记录人	刘晨瑞	总监签阅
		徐耀华