

监 理 日 志

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2021 年 5 月 21 日 星期：五	天气：白天： 夜间：中雨	气温：最高 24℃ • 最低 20℃	
工作内容、遇到问题及其处理 1、施工人员37人，挖机2台，吊车1台 2、93#、94#、103#箱变区域立控箱板焊接 71根 3、支架的板件防锈防腐 4、整组倾斜组件整改，其中30组部分立控更换 5、资料能上传监理云			
记录人	刘晨瑞	总监签阅	徐耀生