

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三河湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2021 年 5 月 22 日 星期: 六	天气: 白天: 夜间: 小雨	气温: 最高 22℃ 最低 20℃
工作内容、遇到问题及其处理 1、因突降大雨现场无人施工 2、关于升压站 AGC/AVC 调试过程中存在的问题, 施工单位反馈已与北控领导联系, 暂无进展 3、天津信大抱箍更换事宜, 施工单位反馈预计 5 月 23 日到货, 5 月 24 日开始更换, 预计 6 月 20 日完成更换抱箍		
记录人	刘晨瑞	总监签阅 徐耀生