

# 监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 2021 年 5 月 24 日<br>星期: 一                                                                                                                                                                                                                            | 天气: 白天:<br>夜间: 多云 | 气温: 最高 28℃<br>最低 21℃ |
| <p>工作内容、遇到问题及其处理</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 施工人员 37 人, 挖机 2 台, 吊车 1 台</li> <li>2. 94#箱变区域立柱钢筋焊接 30 根</li> <li>3. 支架筋板除锈防腐</li> <li>4. 整组倾斜组件整改</li> <li>5. 总承包施工单位检查 94#箱变区域立柱钢筋焊接施工, 其安全及质量基本符合规范要求</li> <li>6. 整理资料</li> </ol> |                   |                      |
| 记录人                                                                                                                                                                                                                                                 | 刘晨瑞               | 总监签阅<br>徐耀生          |