

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三涧湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2021 年 5 月 25 日 星期: 二	天气: 白天: 夜间: 多云	气温: 最高 26℃ 最低 21℃
工作内容、遇到问题及其处理 1、施工人数 12 人, 挖机 2 台, 碎石 1 台 2、194#、101#、102#箱变区域立柱钢筋焊接 208 根 3、支架钢筋除锈防腐 4、与承包单位检查 103#、106#箱变区域立柱钢筋焊接, 发现存在漏焊、焊渣未清理干净等问题, 要求施工单位加强施工人员技术交底、工艺, 待整改验收合格后再进行除锈防腐 5、巡视检查发现部分逆变器防水泥封堵不严密, 要求施工单位尽快整改		
记录人	刘宸瑞	总监签阅 徐耀生