

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2021 年 5 月 3 日 星期: 一	天气: 白天: 夜间: 阴	气温: 最高 29℃ 最低 21℃
工作内容、遇到问题及其处理 1. 施工人员 60 人, 挖机 2 台, 吊车 1 台 2. 103# 箱变区域压块排布、调整, 完成 25/26 箱变区域 3. 83#、84#、85#、86#、89#、90#、92#、94#、96#、97#、 101#、102#、103#、104# 箱变区域立柱钢筋焊接 480 根 4. 整组倾斜组件整改, 其中 30 组组件已更换立柱 5. 巡视检查现场箱变区域立柱钢筋焊接施工, 其质量基本符合规范要求		
记录人	刘晨瑞	总监签阅
		徐耀生