

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2021 年 5 月 4 日 星期: 二	天气: 白天: 夜间: 雷阵雨	气温: 最高 23℃ 最低 18℃
工作内容、遇到问题及其处理 1、因天气下雨上午现场无人施工 2、103#箱变区域压块排障调整, 已完成25/26 箱变区域 3、82#、83#、84#、86#、89#、90#、91#、95#、101#、 102#、103#、104#箱变区域立柱钢筋绑扎219根 4、升压站通讯管理机AGC、AVC串线完成, 因临 近五一假期, 厂家假期后开始进场调试 5、整理资料		
记录人	刘晨瑞	总监签阅 徐耀生