

监 理 日 志

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2021年5月5日 星期：3	天气：白天： 夜间：多云	气温：最高 27℃ 最低 19℃
工作内容、遇到问题及其处理 1、施工队6人，挖机2台，吊车1台 2、84#、106#箱变区域压块排查、调整，已完成25126#箱变区域 3、82#、83#、84#、86#、89#、90#、91#、95#、101#、102#、103#、104#箱变区域主控制板焊接231根 4、巡视检查 84#、106#箱变区域压块排查、调整，发现部分檩条螺栓未垫片，要求施工单位加大排查力度，及时整改，待整改合格后再上报验收		
记录人	刘晨瑞	总监签阅 徐耀生