

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2021 年 5 月 7 日 星期: 五	天气: 白天: 夜间: 多云	气温: 最高 27℃ 最低 21℃
工作内容、遇到问题及其处理 1、施工人员 60 人, 挖机 2 台, 吊车 1 台 2、103# 箱变区域压块排查、调整, 已完成 25/26 箱变区域 3、81#、84#、85#、86#、89#、94#、95#、98#、99#、101#、104# 箱变区域立柱筋板焊接 538 根 4、天津成大抱箍箍更换事宜, 施工单位反馈因天津成大因生产工艺存在问题, 新抱箍模具今日已到场, 正在进行安装, 预计明天开始试生产		
记录人	刘宸瑞	总监签阅 徐耀生