

## 监 理 日 志

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2021年5月8日 星期六	天气：白天： 夜间：	气温：最高 28 ℃ 最低 19 ℃
------------------	---------------	-----------------------

工作内容、遇到问题及其处理

1. 施工人员 60人，挖机 2台，吊车 1台。
2. 103#箱变区域压块排版、调整，完成 25/26 箱变区域。
3. 83#、84#、85#、86#、92#、100#、104#、105#、106#箱变区域丝拉筋扳焊施工 4根。
4. 升压站 AGC、AVC 设备调试。
5. 巡视检查 82#、98#箱变区域丝拉筋扳焊施工，其施工质量基本符合规范要求。
6. 整理资料。

记录人	刘辰瑞	总监签阅	徐耀生
-----	-----	------	-----