

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2021 年 5 月 9 日 星期: 日	天气: 白天: 夜间: 多云	气温: 最高 31℃ 最低 23℃
工作内容、遇到问题及其处理 1. 施工人员 64 人, 挖机 2 台, 吊车 1 台 2. 103# 箱变区域压块排查, 调整, 已完成 25/26 块 变区域 3. 84#、85#、86#、88#、90#、98#、99#、100#、101#、 105#、106# 箱变区域立柱前板焊接 480 根 4. 整组倾斜组件整改施工, 其中 30 组部分立柱更换 5. 5 号包施工单位检查 88#、90# 箱变区域前板立柱 焊接, 发现部分存在漏焊、焊渣未清理干净等 问题, 要求施工单位及时整改, 加强质量管理 力度, 待整改验收合格后, 再进行除锈、防腐		
记录人	刘晨瑞	总监签阅
		徐耀生