

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2021 年 6 月 16 日 星期: 三	天气: 白天: 夜间: 多云	气温: 最高 35℃ 最低 28℃
工作内容、遇到问题及其处理 1. 施工队, 吊车、浮桥各 1 台 2. 立拉筋板焊接已完成 3. 支架筋板焊接防腐消缺。 4. 81#、82#、84#、87#、93#、95#、97#、103# 检查区域问题抱箍更换 87 组 5. 新增 1.5mw 管桩施工 16 根 6. 管桩到货 24 根		
记录人	刘晨瑞	总监签阅
		徐耀生