

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2021 年 6 月 2 日 星期三	天气: 白天: 夜间: 阵雨	气温: 最高 30℃ 最低 29℃
工作内容、遇到问题及其处理 1. 施工队 11 人, 吊杆 15 2. 立杆的板焊接完成 20 组。 3. 问题抱箍试更换 4. 83#、84#、98#、99#、100#、101#、103# 支架前板 除锈防腐 5. 抱箍到受 713 套。 6. 检查新进场抱箍型号、尺寸、镀锌是否合格图纸要求		
记录人	刘晨瑞	总监签阅
		徐耀生