

监 理 日 志

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2021 年 6 月 3 日 星期四	天气：白天： 夜间：雨	气温：最高 29℃ 最低 24℃	
工作内容、遇到问题及其处理 1、因天气下雨现场无人施工 2、抱箍已到货到货，5月31日开始试安装， 预计6月20日完成抱箍更换 3、关于升压站AGC/AVC调试，2号2号计划 本周和南瑞建保签订完合同，通管管理所需 35个工作日到货			
记录人	刘晨瑞	总监签阅	徐耀生