

监 理 日 志

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2021年 6月 21日 星期：一	天气：白天： 夜间：阴	气温：最高 26℃ 最低 23℃	
工作内容、遇到问题及其处理 施工人员：38人，挖机 2台 1. 1.5MW管桩施工 12根 2. 1.5MW立杆焊接 16根 3. 82#，83#，85#，86#，93#，96#，105# 箱变区域问题抱箍更换 59组			
记录人	邵浩生	总监签阅	徐耀生



扫描全能王 创建