

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2024 年 6 月 22 日 星期: 二	天气: 白天: 夜间: 晴	气温: 最高 32℃ 最低 26℃	
工作内容、遇到问题及其处理 1. 整组倾斜组件整改 1 组 2. 1.5MW 管桩施工 48 根 3. 1.5MW 立柱焊接 8 根 4. 82# 83# 86# 92# 93# 95# 96# 105# 箱变区域问题抱箱更换 82 组 5. 1.5MW 管桩到货 128 根			
记录人	邵浩杰	总监签阅	徐耀生



扫描全能王 创建