

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2021年6月24日 星期: 四	天气: 白天: 夜间: 晴	气温: 最高 31℃ 最低 26℃	
工作内容、遇到问题及其处理 施工/领: 38人. 挖机 2台 1. 1.5MW管桩施工30根. 2. 1.5MW立柱焊接10根 3. 83#, 93#, 96#, 98#, 105#箱变区域问题, 抱箍更换引组.			
记录人	邵浩杰	总监签阅	徐耀生



扫描全能王 创建