

# 监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三河湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2024年6月25日  
星期: 五

天气: 白天:  
夜间: 晴

气温: 最高 32℃  
最低 20℃

工作内容、遇到问题及其处理

施工人员: 38人

挖机2台

1. 1.5MW立柱焊接8根, 并检查焊接工艺是否符合要求

2. 1.5MW管桩施工24根

3. 83#, 96#, 103#箱变区域问题挖筋更换2组

4. 整组倾斜组件, 完成41组

记录人

邵洪杰

总监签阅

符耀华



扫描全能王 创建