

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2021年 6月 27日
星期: A

天气: 白天:
夜间: 多云

气温: 最高 32℃
最低 24℃

工作内容、遇到问题及其处理

施工人数 38人, 挖机 2台

1. 1.5MW管桩施工16根
2. 主柱钢筋板焊接已完成
3. 检查支架防腐除锈情况

记录人

邵浩生

总监签阅

徐耀生



扫描全能王 创建