

监 理 日 志

第 页 共 页

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

2021 年 7 月 12 日 星期: 二	天气: 白天: 晴 夜间: 晴	气温: 最高 36℃ 最低 26℃
--------------------------	--------------------	----------------------

工作内容、遇到问题及其处理

施工人数: 38人

挖机: 2台

1. 1.5MW 组件安装 90 块
2. 1.5MW 支架安装 1 组
3. 1.5MW 立柱焊接 16 根
4. 10# 子方阵组件平整度调整
5. 巡查组件安装, 发现施工人员安装过程中触摸板面, 且有划痕, 要求施工方整改到位

记录人	邵浩生	总监签阅	徐耀生
-----	-----	------	-----



扫描全能王 创建