

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2021 年 7 月 13 日 星期: 二	天气: 白天: 晴 夜间: 晴	气温: 最高 37℃ 最低 29℃
--------------------------	--------------------	----------------------

工作内容、遇到问题及其处理

- 施工人员: 38人
- 挖机: 2台
1. 1.5MW 组件安装 96块
 2. 1.5MW 逆变器安装 1台
 3. 97# 98# 99# 子方阵组件平整度调整

记录人	邵洪生	总监签阅	徐耀生
-----	-----	------	-----



扫描全能王 创建