

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2021年 7 月 20 日 星期: 二	天气: 白天: 晴 夜间: 晴	气温: 最高 32℃ 最低 28℃
-------------------------	--------------------	----------------------

工作内容、遇到问题及其处理

施工队: 38人.

挖机: 2台.

1. 1.5MW 支架安装 4 组.
2. 89# 箱变区域 1.5MW 直流电缆敷设.
3. 检查支架安装, 发现焊接未焊满, 焊缝处未及时做好防腐除锈, 要求施工方及时整改到位.

记录人	邵浩杰	总监签阅	徐耀生.
-----	-----	------	------



扫描全能王 创建