

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2021年 7 月 21 日 星期: 三	天气: 白天: 夜间: 晴	气温: 最高 35℃ 最低 27℃	
工作内容、遇到问题及其处理 施工人员: 30人, 挖机: 2台 1. 1.5MW 立柱焊接 10 根 2. 1.5MW 支架安装 3 组 3. 1.5MW 组件安装 120 块 4. 97# 箱变区域 1.5MW 直流电缆敷设 5. 巡查组件, 仍有翘边, 波浪现象, 立柱焊接有虚焊, 漏焊现象, 支架螺栓未紧固到位, 要求施工方及时整改到位			
记录人	邵浩生	总监签阅	徐耀生



扫描全能王 创建