

监 理 日 志

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2021 年 7 月 22 日 星期： 四	天气： 白天： 晴 夜间：	气温： 最高 35℃ 最低 28℃	
工作内容、遇到问题及其处理 施工人数 30 人 挖机：2 台 1. 1.5MW 立柱焊接 10 根 2. 1.5MW 支架安装 1 组 3. 1.5MW 组件安装 120 块 4. 96#、101# 箱变区域 1.5MW 直流电缆敷设 5. 巡查支架安装倾斜度与设计要求存在偏差，能柱底座存在偏斜，逆变器安装存在倾斜，焊接存在漏焊现象，要求施工方及时整改到位。			
记录人	邵浩杰	总监签阅	徐耀生



扫描全能王 创建