

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2021年 7月23日 星期: 五	天气: 白天: 晴 夜间: 晴	气温: 最高 35℃ 最低 27℃
----------------------	--------------------	----------------------

工作内容、遇到问题及其处理

施工队: 3人

挖机: 2台

车吊: 1台

1. 1.5MW立柱焊接10根
2. 1.5MW支架安装2组
3. 1.5MW组件安装90块
4. 10#箱变区域1.5MW直流电缆敷设

记录人	邵兴杰	总监签阅	任耀生
-----	-----	------	-----



扫描全能王 创建