

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2021年7月26日 星期: -	天气: 白天: 夜间: 晴	气温: 最高 34℃ 最低 27℃
工作内容、遇到问题及其处理 施工人员: 30人 车吊: 1台 1. 1.5MW 组件安装 150块 2. 1.5MW 支架安装 2组 3. 82#箱变区域 1.5MW 直流电缆敷设. 4. 检查组件方阵倾斜度, 发现与设计要求有偏差.		
记录人	邵洪杰	总监签阅
		徐耀生



扫描全能王 创建