

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2021年 7月 30日 星期: 五	天气: 白天: 夜间: 多云	气温: 最高 34℃ 最低 27℃
-----------------------	-------------------	----------------------

工作内容、遇到问题及其处理

1. 施工人数: 30人 车吊 1台.
- 1.5MW 立柱焊接 18根.
 - 1.5MW 支架安装 2组.
 - 1.5MW 组件安装 15块.
 - 整理资料. 支架螺栓未紧固. 焊接部分及时做好防腐防锈.

记录人

邵浩杰

总监签阅

徐光耀生.



扫描全能王 创建