

2021年 7月 4日
星期: 1日天气: 白天:
夜间: 阵雨气温: 最高 29℃
最低 21℃

工作内容、遇到问题及其处理

施工人员: 38人.

挖机: 2台.

1. 1.5MW 支架安装 1 组.

2. 整组倾斜组件完成 2 组.

3. 84#、97#、102#、104# 箱变区域问题抱
箍更换 41 组.4. 巡检 81#-86#、105# 箱变及子方阵区通
讯室线路凌乱、有垃圾、箱变底部电
缆防火涂料脱落、开裂、封堵不完全现象.X97-N09-07~09, X81-N13-01~03, X81-N13-13~15
整组组件有严重翘边、下沉等问题

记录人

邵洪生

总监签阅

徐耀生

