

2021 年 7 月 8 日 星期：四	天气：白天： 夜间：晴	气温：最高 35℃ 最低 28℃	
工作内容、遇到问题及其处理 施工人数：38人 挖机：2台 1. 1.5MW 组件安装 70 块 2. 1.5MW 支架安装 1 组 3. 1.5MW 立柱焊接 40 根 4. 8#、102#、14#、15# 子方阵组件平整度调整 5. 巡查组件方阵，发现：方阵有波浪，下边翘边现象，支架焊接工艺有漏焊、虚焊现象，要求施工方及时整改到位			
记录人	邵洪奎	总监签阅	符耀生

