

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2021年 8 月 1 日	天气: 白天: 多云	气温: 最高 35℃
星期: 日	夜间: 多云	最低 27℃

工作内容、遇到问题及其处理

- 施工人数: 30人 吊车: 1台
1. 1.5MW 支架安装 2组
 2. 1.5MW 组件安装 100块
 3. 通讯管理机调试
 4. 整理资料, 施工人员未戴安全帽.
- 直流电缆未绑扎好, 组件倾斜角度较设计要求有偏差.

记录人	邵浩杰	总监签阅	徐耀生
-----	-----	------	-----



扫描全能王 创建