

监 理 日 志

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2024年8月2日

星期： -

天气：白天：

夜间：

晴

气温：最高 35℃

最低 27℃

工作内容、遇到问题及其处理

施工人员：3人

车吊：1台

1. 1.5MW 支架安装 1组
2. 1.5MW 组件安装 100块
3. 问题抱箍更换 13组
4. 通讯管理机调试

记录人

邵浩杰

总监签阅

徐耀生



扫描全能王 创建