

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2021年8月3日 星期: 二	天气: 白天: 多云 夜间: 多云	气温: 最高 36℃ 最低 28℃
--------------------	----------------------	----------------------

工作内容、遇到问题及其处理

施工人数: 30人 车吊: 1台

1. 85#箱变区域组件平整度调整

2. 1.5MW 支架安装2组

3. 1.5MW 组件安装100块

4. 通讯管理机调试

5. 发现接地扁铁变形, 支架焊接部分有大焊瘤, 焊渣, 防腐除锈未及时处理到位, 要求施工方及时处理到位。

记录人

邵洪生

总监签阅

徐超生



扫描全能王 创建