

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2024年8月5日 星期: 四	天气: 白天: 夜间: 多云	气温: 最高 36℃ 最低 27℃
工作内容、遇到问题及其处理 施工人数: 30人, 吊车: 1台 1. 100#箱变区域组件平整度调整 2. 1.5MW 支架安装1组 3. 1.5MW 组件安装100块 4. 箱变处未有大风器 组件方阵有波浪翘边, 要求施工单位及时整改到位。		
记录人	邵洪生	总监签阅
		徐耀生



扫描全能王 创建