

监 理 日 记 ()

日期: 2020 年 07 月 18 日
 星期: 六 气温: 14°-26°

天气: 多云

工程名称: 榆阳区刀兔分散式风电项目

监
理
工
作
情
况

1. 检查开关站围墙砌筑质量.
2. 3#风机点工程桩(灌注桩)施工, 现场监理旁站, 并见证制作试块.

施
工
情
况

总包单位

施工内容及进度

西安西电新能源有限公司

1. 开关站围墙砌筑, 累计完成80%. 施工人员4人, 管理人员1人.
2. 3#风机点工程桩施工, 施工完成7根. 施工人员8人, 管理人员1人. 钻机1台, 吊车1台, 挖机1台.

其
它
事
项

开关站, 风机基础设计出图较慢.

本日现场监理人员

记录人: 董宇明

董宇明, 史建瑞, 贾清涛

总监理工程师: 王文杰

江苏省建设厅监制