

监 理 日 记 ()

日期: 2020 年 07 月 19 日
 星期: 日 气温: 16°-30°

天气: 晴

工程名称: 榆阳区刀兔分散式风电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查开关站围墙砌筑质量. 2. 4井风机点工程桩(灌注桩)施工, 现场监理旁站. 并见证制作试块.	
施 工 情 况	总包单位 西安西电新能源有限公司	施工内容及进度 1. 开关站围墙砌筑, 累计完成85%. 施工人员4人, 管理人员1人. 2. 3井风机点工程桩施工完成, 4井风机点工程桩施工完成4根, 见证制作试块3组, 施工人员8人, 管理人员1人. 钻机1台、吊车1台、挖机1台.
	其它事项	
本日现场监理人员 记录人: 曾清涛		苗守明、史连瑞、曾清涛 总监理工程师: 王立杰