

# 监 理 日 记 ( )

日期: 2020年07月21日  
 星期: 二 气温: 17°-31°

天气: 阴.

工程名称: 榆阳区刀兔分散式风电项目

|        |                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| 监理工作情况 | 1. 检查开关站围墙砌筑质量.<br>2. 1#风机点工程桩(灌注桩)施工, 现场监理旁站.<br>见证制作试块.<br>3. 检查施工安全. |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|

| 总包单位        | 施工内容及进度                                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 西安西电新能源有限公司 | 1. 开关站围墙抹灰完成25%. 施工人员4人.<br>管理人员1人.<br>2. 4#风机点工程桩施工完成4根. 见证制作试块3组. 施工人员8人, 管理人员1人.<br>钻机1台. 吊车1台. 挖机1台. |

其它事项

本日现场监理人员: 苗守明、史连瑞、曾清涛

记录人: 曾清涛

总监理工程师: 王立杰